COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068361

Client : BATI TOIT (258258)		**Contact : 0650880008**
Crée par Léa CABROL	**le 07/10/2026**	**Expire le 22/10/2026**
121 AVENUE DE LA COUPIANE 83160 LA VALETTE DU VAR		**Heure prévue : 11:00**

Notes
RDV LE 09/10/2026 A 14H

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2	6x4	6x2

Pompes
20ml, Tuyauterie : 3m Amorcage : ciment -> 2 sacs Lavages : Lavage Centrale Lavage Chantier

Negoce
Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Ne pas faire si pluie ou mouillé

Coulage villa individuelle complète première intervention fondation

Pompe 20 6x4 6x2 la pompe rentre dans le chantier et doit laisser la trémie de manière que la toupie rentre droite dans le chantier et n'ai pas à manœuvrer

Possibilité 3-6 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage au cas où

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00126575	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	33
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	33
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	9
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	9
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1