COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068523

Client : KHIARI ABDELLATIF (248090)		**Contact : 0603713353**
Crée par Océane FRANOT	**le 22/10/2026**	**Expire le 22/11/2026**
565 ALLEE DES COUCOUS 83500 LA SEYNE SUR MER		**Heure prévue : 13:00**

Personne sur place

0603713353 CLIENT FINAL SUR PLACE ET CLIENT AU TéLéPHONE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2

Pompes
20ml, Tuyauterie : 0m Lavages : Lavage Centrale
27ml, Tuyauterie : 0m
28ml, Tuyauterie : 0m

Negoce		
Protections	Sols	Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

blocage rue / impasse

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage piscine le client final m'indique que ce sera un système Bonifay

À valider à la prise de commande

LE JOUR DE LA VISITE LE CLIENT FINAL EST SURPRIS DE MA VISITE CAR IL N'A MÊME PAS ACCEPTÉ ENCORE LE DEVIS DE SON MAÇON

Premier Camion si Piscine, système BONIFAY, béton bloc blocage

Prévoir des bâches par terre pour protéger la voirie

Le client doit prévoir pour le lavage des goulottes Toupie obligatoire

Retour, Bac, plein

Demande autorisation de stationnement sur la voirie avec blocage de l'allée

Les riverains peuvent sortir d'un côté ou de l'autre

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00175478	**FILM SOUS DALLAGE 6X 25M 150M2 160µ**	1
00180085	**CHAINAGE SP4-70 12.5/15*17/12.5 4ML**	5
00155928	**BLOC SWIM-BLOC 500*270*200**	40
00003833	**PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050**	1

00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00032443	HOUSSE POLYETH.1150+2X550X1500 80µ	1
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	10
00000359	BLOC BANCHER 500*275*200 ENT25 NF	336
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	7
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	7
00032443	HOUSSE POLYETH.1150+2X550X1500 80µ	7
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	100
00180560	CHAINAGE POTEAUX 4x10 C10x10 /5/15	5
00182409	CIMENT SAC 35KG CEM II 32,5R CE NF	42
00182410	PALETTE CONSIGNEE	1
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00018085	SABLE TAMISE STE ANNE 0/4 BB 1 TO	4
00018311	MELANGE A BETON SBA 0/16 BB 1 TO	4
00117605	RAIDISSEUR PREDALLE 1Ø8-2Ø7 OUVERT 6ML	6
00139200	COMPAKTUNA-PRO ETANCHEITE 5 Litre JAUNE	1
00009551	FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML	5
00020837	TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T	3
00132125	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE CEN	3
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	18
00139745	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	14
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	5
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	5
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	14
00015887	SKIMMER GM BETON SERIE STANDARD	2
00015873	TRAVERSEE PAROI 300 MM	3
00015865	BOUCHE REFOULEMENT ORIENTABLE	3
00015877	BONDE DE FOND RONDE Ø170	1
00178069	NICHE PISCINE BETON 230	2
00015937	PASSE CABLE FLEXIBLE 1ML	2
00176293	AMPOULE BRIOZ - ZM40 40W - 12V BLANC F	2
00100905	BOITE CONNEXION ABS SECURITE	2
00030979	POMPE SILVER 12M	1
00166919	FILTRE A SABLE LIBRA 520 6LT 1"1/2	1
00172230	COFFRET PR-330 6-10 A	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 27/10/2026 à 11h26 par Fabien FERRARO.