COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-TOU26062477

Client : MONDUC LAURENT (138394)		**Contact : 0610352608**
Crée par JeanGuy PACINI	**le 02/11/2026**	**Expire le 21/11/2026**
26 AVENUE DE LA LIBERATION A COTE ANCIENNE PHARMACIE 83136 FORCALQUEIRET		**Heure prévue : 07:00**

Notes

COULAGE PLANCHER ET VOIR AUSSI POUR LE COULAGE DU RADIER PAR LA SUITE
LIVRAISON PREVU VERS SEMAINE 47
RENVOVATION CENTRE VILLE,COULAGE PLANCHER+VOIR PASSAGE TUYAU PAR FENETRE+VOIR PLACE POUR POMPE ET TOUPIE+DEROGATION
VOIR SI POSSBILE DE VIDER LE BAC SUR CHANTIER A 200 M (pour éviter le retour bac plein)

Personne sur place

LAURENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2 Lavages : aire de lavage baille brouette

Pompes
20ml, Tuyauterie : 10m Amorcage : ciment -> 3 sacs Lavages : Lavage Centrale

Negoce			
Protections	Sols	Voirie/Route	Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 13t

Coulage plancher intérieur

Environ 10m de tuyaux plus ou moins

Prévoir 3 sacs de ciment pour barbotine amorçage pompe

Pompe 20 retour bac plein

Le client doit prévoir bâches de protection sur la voirie et pour le lavage des goulottes toupies

Et le client doit prévoir un endroit avec point d'eau pour lavage des tuyaux

Demande autorisation de stationnement sur empiètement voie de circulation

Le client m'indique qu'il sera possible d'avoir une derog tonnage pas plus de 19t à confirmer dans ce cas là 4x2

Environ 9m3

Cubage formule cadence à confirmer à la prise de commande

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00139745	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	8.1
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	3
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	3
00183445	PARTICIPATION OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	2
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	8.1
00003726	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE	15
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 10/11/2026 à 09h05 par Fabien FERRARO.