COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SAN26048349

Client : JARDIN DE REV (216898)		**Contact : 0689247073**
Crée par Anthony RAVASSA	**le 08/10/2026**	**Expire le 23/10/2026**
449 CHEMIN DE LA BARO NUECHO LES CENEVRIERS VILLA D 83330 LE BEAUSSET		**Heure prévue : 11:00**

Personne sur place

0689247073 CLIENT PAR TéLéPHONE CHANTIER ACCESSIBLE

Les Camions

Interdiction Tonnage :	
Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette

Pompes
20ml, Tuyauterie : 0m Lavages : Lavage Centrale

Negoce			
Protections	Sols	Voirie/Route	Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Demande dérogation 16t et attention au horaire de livraison le beausset il y a des horaires où il ne fait pas passer

Coulage d'environ 90 m² de dalle béton autour de la maison

Prévoir deux déplacements de Pompe

La Pompe, les Toupie peuvent stationner d'un côté de l'autre de la maison pour éviter de mettre des tuyaux

Attention, si pluie, mouillé ne pas faire

Vu avec Client, de bien protéger les Facade, qui sont toutes neuves pour éviter les éclaboussures

Attention, le client final a donné l'autorisation de passer dans les terrains de chaque côté, mais il n'en est pas propriétaire la pompe ne pourra pas laver dans les champs de chaque côté

Confirmer, formule cubage et cadence à la prise de commande

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102129	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	11
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	4
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	4
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	11

00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 13/10/2026 à 09h06 par Fabien FERRARO.