COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068345

Client : VOILERIE OTAKE* (195592)**		**Contact : 0623151550**
Crée par Léa CABROL	**le 06/10/2026**	**Expire le 21/10/2026**
246 CHEMIN MORTIER 83110 SANARY SUR MER		**Heure prévue : 09:00**

Personne sur place

0623151550 CLIENT PAR TéLéPHONE CHANTIER ACCESSIBLE

Les Camions

Interdiction Tonnage :	
Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette
Pompes	
Negoce	
Protections	

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Se renseigner auprès de la mairie de Sanary, sur-Mer pour savoir s'il faut une dérogation de tonnage pour accéder au chemin du mortier pour des Toupie 16t

Intervention pour coulage en direct d'un chemin avec légère pente

Le client désire un béton fibré

Confirmer, formule cadence et cubage à la prise de commande

Attention, ACCES étroit, pas besoin d'envoyer tous les camions d'un coup ils ne pourront pas stationner

Bien informé le client pour les temps d'attente

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00105413	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	12
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	4
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	4
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 13/10/2026 à 10h06 par Fabien FERRARO.